

COMMUNE DE BELLEFONTAINE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

COMMUNE DE BELLEFONTAINE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

ANNEXE

I – Patrimoine d'Assainissement

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée du clos Saint-Rémy	94	AC	200
allée du clos Saint-Rémy - antenne allée du parc	48	AC	200
CR6 dit de la Chapelle	212	AC	200
CR7 dit de la porte du parc	56	AC	200
CR13 dit du golf	267	G	200
CR25 dit de la prairie	117	AC	150
impasse des oiseaux	34	AC	150
place Lavoisier - CR2 dit du cerisier	59	AC	200
RD922 (de Fosses vers Désiré Martin)	465	AC	200
RD922 (de Désiré Martin vers interco)	264		
RD922 - antenne du 1 au 5	36	AC	200
RD922 - antenne au 5B et 7	10	AC	200
rue Abraham	92	AC/G	200
rue de la source	132	G	200
rue des sablons	387	AC/F	150/200
rue des sablons (antenne vers RD922) - du 1 au 9	59	AC	200
rue Désiré Martin	223	AC	200
rue du Tourneveau - du 1 au 12 (aval du ref. du PRC13)	175	AC	200
rue du Tourneveau - du 14 au 22 (vers PRC13)	89	AC	200
rue du Tourneveau (du PRC13)	120	F	90

LINEAIRE TOTAL : 2 937 ml dont 2 817ml de canalisation gravitaire et 120ml de refoulement.

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2022

a) Curage et d'inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées :

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
CR 13 dit du Golf	247,30	247,30		
	247,30 m	247,30 m	0	0

b) Interventions d'urgence : 1 intervention

Le 01/07/2022 : 8 rue des Sablons

c) Entretien du poste de refoulement PRC 13

Poste de refoulement rue du Tourneveau :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

1 Passage pour pomper et nettoyer la bâche du poste en Novembre 2022

d) Travaux sur réseaux (petites réparations) :

Aucune intervention a été réalisée sur Bellefontaine en 2022.

e) Divers

e1 - Enquêtes de branchement : 2 unités

rue du Tourneveau – PC09505521B0005

17 rue du Tourneveau – PC09505521B0006

e2 - Conformité : 13 unités dont 3 non-conformes, 3 contre-visite et 0 PFAC,

identifiant contrôle	Numéro	Répétition	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Séparativité	Type désordre
22-0049	3		Rue	des Sablons	17/01/2022	initial	OUI	
22-0226	28		Rue	RD 922	09/03/2022	CV	NON	mixte
22-0277	28		Route	Departementale 922	22/03/2022	CV	NON	EP dans EU
22-0328	1		Impasse	des Oiseaux	06/04/2022	initial	OUI	
22-0536	6		Rue	du Tourneveau	25/05/2022	initial	OUI	
22-0614	6			RD 922	21/06/2022	initial	NON	EP dans EU
22-0699	17		Rue	Désiré Martin	18/07/2022	initial	OUI	
22-0745	6			RD 922	28/07/2022	CV	OUI	
22-0945	21			RD922	12/10/2022	initial	OUI	
22-0953	11		Chemin	de la Chapelle	17/10/2022	initial	OUI	
22-1006	21		Rue	des Sablons	03/11/2022	CV - IDPR (final)	OUI	
22-1106	5	BIS		RD 922	05/12/2022	initial	OUI	
22-1152	4		Allée	du Parc	26/12/2022	CV - IDPR (final)	OUI	

e4 – avis sur demandes d’urbanisme : 2 unités

N° Permis	Objet de la demande	Type construction	N° Rue	Libellé rue
PC 095 055 21 B0006	Construction d'une maison individuelle	Logements individuels	17	rue du Tourneveau
PC 095 055 22 B0003	Construction d'une maison individuelle	Logements individuels		Impasse du clos Saint Rémy

e5 – Assainissement Non Collectif

Aucun contrôle n’a été réalisé dans votre commune en 2022.

e6 – Rétrocessions et Astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal. Ceci, dans le but de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le SICTEUB souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l’année à venir afin d’anticiper le diagnostic des ouvrages d’eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

